

Predpokladaná doba realizácie - časový harmonogram dovýplní záujemca

Harmonogram prosíme vyplniť pre každý výťah samostatne, s výnimkou výťahov V1-V6. Pre V1-V6 je nutné v harmonograme zohľadniť realizáciu 2 výťahov súčasne. Informácia je uvedená aj riadkoch určujúcich celkovú dobu rekonštrukcie/výmeny výťahu/výťahov.

Výťah V1-V6 - rekonštrukcia**Rekonštrukcia dvoch výťahov súčasne v rozsahu opisu predmetu zákazky**

	počet týždňov	
	až	
Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek	1	1
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie	2	3
Výroba a dodávka súčastí výťahov	18	20
Demontáž súčastí výťahov v šachte a v strojovni, likvidácia odpadu	1	2
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery	0	0
Montáž nových častí výťahov a novej elektroinštalácie v šachte a v strojovni	2	3.5
Úprava kabín, nová klimatizácia a ostatné prvky s rozsahu súpisu obnovy	1	1
Demontáž ovládacích panelov a elektroinštalácie v staniciach výťahov	0.3	0.3
Montáž ovládacích panelov a elektroinštalácie v staniciach	0.3	0.3
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína	0.5	0.5
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie	0	0
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou	2	2
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode	2	2
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandardnej prevádzky výťahov	4	4
Celková doba rekonštrukcie dvoch výťahov súčasne	34.1	39.6
Doba prác pri rekonštrukcii dvoch výťahov v budove NBS	9.1	11.6

Výťah V7-V8 - výmena za nový výťah**Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky**

	počet týždňov	
	až	
Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek	0.5	0.5
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie	2	3
Výroba a dodávka výťahu	9	11
Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu	1	1
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery	0	0
Montáž nového výťahu	3	3
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína	0.5	0.5
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie	1	1
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou	1	2
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode	1	2
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandardnej prevádzky výťahov	4	4
Celková doba výmeny jedného výťahu	23	28
Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS	7.5	9.5

Výťah V9-V10 - výmena za nový výťah**Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky**

	počet týždňov	
	až	
Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek	0.5	0.5
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie	2	3
Výroba a dodávka výťahu	12	14
Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu	1	1
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery	0	0

Rekonštrukcia a výmena výťahov NBS
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Montáž nového výťahu	3	4
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína	0.5	0.5
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie	1	1
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou	1	2
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode	1	2
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandardnej prevádzky výťahov	4	4
Celková doba výmeny jedného výťahu	26	32
Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS	7.5	10.5

Výťah V11 - výmena za nový výťah

počet týždňov

Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky

až

Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek	0.5	0.5
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie	2	3
Výroba a dodávka výťahu	12	14
Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu	1	1
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery	0	0
Montáž nového výťahu	3	4
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína	0.5	0.5
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie	1	1
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou	1	2
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode	1	2
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandardnej prevádzky výťahov	4	4
Celková doba výmeny jedného výťahu	26	32
Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS	7.5	10.5

Výťah V12 - výmena za nový výťah

počet týždňov

Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky

až

Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek	0.5	0.5
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie	2	3
Výroba a dodávka výťahu	7	11
Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu	0.5	0.5
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery	0	0
Montáž nového výťahu	2	2
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína	0.5	0.5
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie	0.5	0.5
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou	1	2
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode	1	2
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandardnej prevádzky výťahov	4	4
Celková doba výmeny jedného výťahu	19	26
Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS	5.5	7.5

Výťah V13-14 - výmena za nový výťah

počet týždňov

Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky

až

Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek	0.5	0.5
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie	2	3
Výroba a dodávka výťahu	7	11
Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu	0.5	0.5

Vyčistenie šachty, strojovne a nátery	0	0
Montáž nového výťahu	3	3
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína	0.5	0.5
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie	0.5	0.5
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou	1	2
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode	1	2
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandardnej prevádzky výťahov	4	4
Celková doba výmeny jedného výťahu	20	27
Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS	6.5	8.5

Výťah V15 - výmena za nový výťah

počet týždňov

Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky

až

Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek	1	1
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie	2	3
Výroba a dodávka výťahu	18	20
Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu	1	1
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery	0	0
Montáž nového výťahu	2	2.5
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína	0.5	0.5
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie	1	2
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou	2	2
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode	2	2
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandardnej prevádzky výťahov	4	4
Celková doba výmeny jedného výťahu	33.5	38
Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS	8.5	10

Výťah V16 - výmena za nový výťah

počet týždňov

Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky

až

Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek	0.5	0.5
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie	2	3
Výroba a dodávka výťahu	7	11
Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu	0.5	0.5
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery	0	0
Montáž nového výťahu	2	2
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína	0.5	0.5
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie	0.5	0.5
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou	1	2
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode	1	2
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandardnej prevádzky výťahov	4	4
Celková doba výmeny jedného výťahu	19	26
Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS	5.5	7.5

Výťah V17 - výmena za nový výťah

počet týždňov

Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky

až

Príprava dokumentácie výťahu a predloženie na schválenie vrátane vzoriek	1	1
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie	2	3
Výroba a dodávka výťahu	18	20

Rekonštrukcia a výmena výťahov NBS

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu	1	1
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery	0	0
Montáž nového výťahu	2	2.5
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína	0.5	0.5
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie	1	2
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou	2	2
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode	2	2
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandardnej prevádzky výťahov	4	4
Celková doba výmeny jedného výťahu	33.5	38
Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS	8.5	10

Výťah V18-V19 - rekonštrukcia

počet týždňov

Rekonštrukcia jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky

až

Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek	0.5	0.5
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie	2	3
Výroba a dodávka súčastí výťahu	8	10
Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, likvidácia odpadu	1	2
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery	0	0
Montáž nových častí výťahu a novej elektroinštalácie v šachte a v strojovi	2	2.5
Úprava kabíny a ostatných súčastí s rozsahu súpisu obnovy výťahov NBS	1	1.5
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína	0.5	0.5
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie	0.5	1
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou	1	2
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode	1	2
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandardnej prevádzky výťahov	4	4
Celková doba rekonštrukcie jedného výťahu	21.5	29
Doba prác pri rekonštrukcii jedného výťahu v budove NBS	7	11.5

Výťah V20 - rekonštrukcia

počet týždňov

Rekonštrukcia jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky

až

Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek	0.5	0.5
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie	2	3
Výroba a dodávka súčastí výťahu	8	10
Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, likvidácia odpadu	1	2
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery	0	0
Montáž nových častí výťahu a novej elektroinštalácie v šachte a v strojovi	2	2.5
Úprava kabíny a ostatných súčastí s rozsahu súpisu obnovy výťahov NBS	1	1.5
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína	0.5	0.5
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie	0.5	1
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou	1	2
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode	1	2
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandardnej prevádzky výťahov	4	4
Celková doba rekonštrukcie jedného výťahu	21.5	29
Doba prác pri rekonštrukcii jedného výťahu v budove NBS	7	11.5

Výťah V21 - rekonštrukcia

počet týždňov

Rekonštrukcia jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky

až

Rekonštrukcia a výmena výťahov NBS

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek	0.5	0.5
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie	2	3
Výroba a dodávka súčastí výťahu	8	10
Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, likvidácia odpadu	0.5	1
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery	0	0
Montáž nových častí výťahu a novej elektroinštalácie v šachte a v strojovni	1.5	2
Úprava kabíny a ostatných súčastí s rozsahu súpisu obnovy výťahov NBS	1	2
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína	0.5	0.5
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie	0.5	1
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou	1	2
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode	1	2
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandardnej prevádzky výťahov	4	4
Celková doba rekonštrukcie jedného výťahu	20.5	28
Doba prác pri rekonštrukcii jedného výťahu v budove NBS	6	10.5

Výťah V26 - výmena za nový výťah

počet týždňov

Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky

až

Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek	0.5	0.5
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie	2	3
Výroba a dodávka výťahu	12	14
Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu	0.5	1
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery	0	0
Montáž nového výťahu	2	3
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína	0.5	0.5
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie	0.5	0.5
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou	1	2
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode	1	2
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandardnej prevádzky výťahov	4	4
Celková doba výmeny jedného výťahu	24	30.5
Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS	5.5	9